

PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE TANQUE ELEBADO EN LA CALERA

LOCALIZACIÓN: TEOCALTICHE

INICIO DE PROYECTO: 18/07/2022 TERMINO DE PROYECTO: OBRA EN PROCESO

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: FAUSTINO SALDIVAR MORA – JOSE LUIS DURAN MARTINEZ- JAVIER

MARTINEZ LAFERES –JUAN MANUEL ARGUELLES GARCIA-HECTOR ORTIZ VILLALOBOS-RUBEN VAZQUEZ HERNANDEZ-LUCIANO MARTINEZ ZAMORA-CRISTOBAL ROSAS IÑIGUEZ –EZEQUIEL

VILLALOBOS ACOSTA-JUAN JOSE GONZALEZ QUIJAS.

ACTIVIDAD: ESCABACION PARA LA INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE

CON LA RETRO ESCABADORA, SE ROMPIO TEPETATE PARA SER POSIBLE LA ESCABACION, SE SE USO EL ROTOMARTILLO PARA COMENZAR CON EL DEPOSITO DE LA VALVULA, SE INSTALARON 12 TRAMOS DE TUBO DE 72 MTS. 6 Y 6 TRAMOS DE TUBO PARA BASIO Y OTROS 12 Y 12 TRAMOS DE TUBO CON TOTAL DE 144 MTS. LINEALES, SE INSTALO LA TUBERIA NECESARIA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA

EL ENTRONQUE





























PROYECTO: MANTENIIENTO AL ASILO DE ANCIANOS

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 17/10/2022 TERMINO DE PROYECTO: 28/10/2022

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: SIMON AVILA CRUZ-JAIME ALEJANDRO ALVARADO CASILLAS-FLORENCIO

CADENA MENDOZA.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE AZOTEAS, TECHOS Y MUROS, PINTURA Y REPARACION

DE AREAS VERDES ASI COMO INSTALACION DE VIDRIOS EN MAL ESTADO.


















PROYECTO: EMPEDRADO DE CALLE MARCELINO ADAME

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 05/09/2022 TERMINO DE PROYECTO: 28/10/2022

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: LUIS ALBERTO DIA RAMIREZ-JOSE RODRIGUEZ REYES- JUAN ANTONIO

VELAZCO CHAVEZ-JOSE LUIS MARIN GARCIA.

ACTIVIDAD: INSTALACION DE PIEDRA FIRMEMENTE EMPOTRADA CON TEPETATE











PROYECTO: MANTENIIENTO A LOS ARCOS EN EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 17/10/2022 TERMINO DE PROYECTO: 24/10/2022

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: MIGUEL ANGEL AGUAYO – RAUDEL SALAZAR- DAVID ORNELAS

LOERA-NOE ORNELAS LOERA

ACTIVIDAD: REPARACION CON ENJARRE Y PINTURA, ASI COMO DETALLADO PARA

MANTENERLOS EN BUEN ESTADO.









PROYECTO: CONCRETO HIDARULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE COLOSIO MECHOACANEJO

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 25/07/2022 TERMINO DE PROYECTO: 31/10/2022

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: J. JESUS CRUZ GUERRERO-EFRAIN LUEVANOS AVILA-JOSE FIDEL

VIVAS CADENA-RICARDO QUEZADA MARTINEZ-SERGIO JAVIER RODRIUEZ PUGA-ISMAEL VILLEGAS MACIAS-RIGOBERTO MORA RUIZ-

RAUL CARLOS DURAN-SAUL LOPEZ ALVARADO- ARMANDO ESPINOZA

JAUREGUI-JORGE ESCOBAR RODRIGUEZ.

ACTIVIDAD: SE REALIZO LA ROTURA PARA SANJA, COMENZAR CON REGISTROS Y

CONECCIONES, SE ENCAMO CON TEPETATE Y SE COMENZO CON LA INSTALACION DE TUBO Y PREPARACION DE PLANTILLAS PARA REGISTROS PARA POSTERIORMENTE CERRAR SANJAS, SE INSTALO TUBO DE 8" Y 10 " PARA EL ENTRONQUE CON LA CALLE ALEDAÑA ASI COMO LA INSTALACION DE BROCALES, SE DEMOLIERON LAS BANQUETAS Y SE REBAJO LA TIERRA PARA PREPARACION DE BASE, SE PODARON MEZQUITES, BAJARON TOMAS DE AGUA, SE CONECTO DRENAJE PENDIENTE. SE TRABAJO EN MACHUELOS Y BANQUETAS, SE SIMBRO Y SE PUSO ENVARILLADO, SE EMPAREJO CON MOTOCONFORMADORA PARA COMENZAR A TIRAR CEMENTO SE HIZO LA MEZCLA DE LA BASE, SEA COMPACTO UNA PARTE Y SE REGO CON LA PIPA, SE LEVANTARON REGISTROS Y SE REPARARON, SE TIRO CEMENTO, SE TERMINARON BANQUETAS.
































PROYECTO: MANTENIIENTO Y PINTURA EN ANDADORES DE LA PLAZA PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 14/10/2022 TERMINO DE PROYECTO: 30/10/2022

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: NOE ORNELAS LOERA-DAVID ORNELAS LOERA-MARTIN ACOSTA MACIAS Y

JUAN FERNANDO VILLALOBOS VILLALOBOS

ACTIVIDAD: REHABILITACION DE BANCAS Y PINTURA

























PROYECTO: LINEA DE AGUA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRILO MARMOLEJO DE CABECERA MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN: TEOCALTICHE

INICIO DE PROYECTO: 12/09/2022 TERMINO DE PROYECTO: EN PROCESO

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: DOMITILO REYES PRIETO-SERGIO DE SANTIAGO HERNANDEZ-ADAN ALBERTO

> MORA GARCIA-FRANCISCO JAVIER PEDROZA CRUZ-GREGORIO ANTONIO LUNA LOPEZ-JUAN JOSE MORAN CARRILLO-JESUS HERNANDEZ RAMIREZ-JOSE ALBERTO JUAREZ ALVARADO-JUAN MANUEL CARRILLO CALVILLO-BRAYAN

JESUS CRUZ DE SANTIAGO.

ACTIVIDAD: SE TRABAJO CON RETRO ESCABADORA ABRIENDO SANJA PARA LA

INSTALACION DE DRENAJE. SE AFINO SANJA Y SE INSTALO EL TUBO PRINCIPAL SE INSTALO TUBO SE HECHO LA PLANTILLA DE OLLA,SE SONDIO EL TUBO DE DRENAJE SE TERMINARON REGISTROS,SE ANIVELO,SE COMENZO A PONER TUBO DE DRENAJE PARA LINEA PRINCIPAL, SE REALIZO EL DESPLANTE DE TIERRA PARA EL CAJON DE LA CALLE.ESCABACION DE 6 SANJAS PARA DRENAJE PREVENTIVAS, SE ENJARRO Y SE ENMASILLO REGISTRO DE DRENAJE, SE TRABAJO CON RETRO PARA LA ESCABACION DE LAS LINEAS DE AGUA SE INSTALARON LINEAS A LOS LOTES PARA EL ENTRONQUE,SE INSTALARON VALVULAS EN LOS REGISTROS DE DRENAJE Y UNA DE LADO DEL PAVIMENTO, SE INSTALO MATERIAL A LOS REGISTROS YA ENTRONCADOS, SE CONECTARON

40 TOMAS PREVENTIVAS DE DRENAJE.























































PROYECTO: REPARACION DE DAÑOS ESTRUCTURAS POR TEMBLOR EN ESCUELA PRIMARIA DE BELEN DEL REFUGIO

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 17/10/2022 TERMINO DE PROYECTO: 28/10/2022

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: JAIME ALVARADO ROSAS-VALENTIN CERVANTES ELIZALDE-OSCAR

ALFREDO BECERRA RAMIREZ

ACTIVIDAD: RESTAURACION DE TECHOS Y MUROS CON LADRILLO DE BOBEDA

PARA MANTENER EN MEJORES CONDICIONES LOS DAÑOS

CAUSADOS POR EL TEMBLOR.



















PROYECTO: Concreto Hidráulico en Calle Prolongación Hidalgo

LOCALIZACION: Teocaltiche Jalisco.

INICIO DE PROYECTO: 04/JUNIO / 2022 | TERMINO DE PROYECTO: 31/10/2022

ENCARGADO DE LA PENSION MUNICIPAL : C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: J. GUADALUPE MORAN ROMERO-JAIME ALEJANDRO CASILLAS GUERRERO-FLORENCIO CADENA MENDOZA-SIMON AVILA CRUZ-JUAN ANTONIO VELAZCO CHAVEZ-ARMANDO CRUZ GARCIA-VICTOR HUGO MIRANDA DE LEON-VALENTIN CERVANTES ELIZALDE-EZEQUIEL VILLALOBOS ACOSTA-DANIEL GOMEZ MORA-CRISTOBAL ROSAS IÑIGUEZ- LUCIANO MARTINEZ ZAMORA.

ACTIVIDAD: SE TRABAJO CON MOTOCONFORMADORA PARA SEGUIR HACIENDO BASE PARA LOZAS DE CEMENTO, SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS Y MACHUELOS PARA ASI MISMO TRABAJAR EN LOS REGISTROS COMPLETANDO CON BAILARINA, SE LABO Y SE INSTALO PIEDRA EN LOS CORDONES, SE FINALIZO BANQUETA DEL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE, SE CONSTRUYO TOPE VEHICULAR, SE INICIO CON REGISTROS PARA LAS VALBULAS DE AGUA POTABLE, SE TRABAJO EN COMPACTACION Y SE REACOMODO BASE CON MOTOCONFORMADORA, SE ARMO EMPARRILLADO DE VARILLA, SE SIGUIO RELLENANDO PARA BASE DE BANQUETAS CON EL MODULO DE MAQUINARIA SE LEVANTARON BANQUETAS, SE PUSO LINIA DE DRENAJE Y SE EMPESO EL REGISTRO Y SE COMENZO CON LA COLOCACION DE PIEDRA PARA LOS DESAGUES, SE INSTALARON MACHUELOS PARA LAS BANQUETAS, SE TERMINO EL REGISTRO DE DRENAJE, SE TRABAJO CON EL CARGADOR PARA LOS REGISTROS DEL ARROYO, SE COTINUO CON LA TERMINACION DE LAS LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCO PIEDRA EN LOS ESPACIOS LIBRES Y SE RELLENO CON TIERRA EL RESTO DEL ARROYO, SE COMENZO CON LA ESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA, SE SIMBRO Y SE EMVARILLO LA ALCANTARILLA,



























































































PROYECTO: MANO DE OBRA Y PINTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN: TEOCALTICHE

INICIO DE PROYECTO: 10/10/2022 TERMINO DE PROYECTO: 28/10/2022

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: JOSE ALBERTO JUAREZ MELENDREZ-RAFAEL GARCIA MARTINEZ-J.

GUADALUPE MORAN ROMERO-ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ-JORGE

PORFIRIO MARTINEZ FLORES-ENRIQUE FERNANDEZ CARRILLO

ACTIVIDAD: RESTAURACION DE TECHOS Y ANDADORES ASI COMO LA CAPILLA EN

CEMENTERIO MUNICIPAL CON PINTURA Y MANO DE OBRA









































PROYECTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA SECUNDARIA DE BELEN

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 17/10/2022 TERMINO DE PROYECTO: OBRA EN PROCESO

ENCARGADO DE PENSIÓN: C. Daniel Santos Serna

PERSONAL ASIGNADO: JAIME ALVARADO ROSAS-VALENTIN CERVANTES ELIZALDE-OSCAR ALFREDO

RAIREZ BECERRA

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIO Y REPARACION DE BANQUETAS Y PISOS CON CEMETO









