

ACCIÓN				Ejecución							CONTRATO				INVERSIÓN				META		BENEFICIADOS				APROBACIÓN	FIANZA			FOLIO	SRF7										
NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN		LOCALIDAD	MODALIDAD	EJECUTA	TIPO	RFC	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DIAS	NUMERO DE CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	ANTICIPO 30%	CONVENIO ADICIONAL	PROVEEDORES	RECURSOS PROGRAMADOS \$ (PESOS)	RETENCIÓN 1 AL MILLAR ASF (PESOS)	RECURSOS TRANSFERIDOS (PESOS)	MONTO TOTAL EJERCIDO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL DE VIVIENDAS	TOTAL DE BENEFICIADOS	CABIDO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	No. OBRA	FOLIO	1ER REPORTE TRIMESTRAL	2DO REPORTE TRIMESTRAL	3ER REPORTE TRIMESTRAL	4TO REPORTE TRIMESTRAL			
RVUPE/01/2025	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Justo Sierra entre calle Juárez y calle Nápoles, en la cabecera municipal de Teacalchic, Jalisco.	140910001 - Calle Justo Sierra, entre las calles Juárez y calle Nápoles en la Cal. Juárez, C.P. 47200 Teacalchic, Jalisco.		140920001 - Teacalchic	Administración Directa	Municipio de Teacalchic, Jalisco.	Administración Directa	MT18801029A9	Dirección de Obras Públicas Municipal de Teacalchic, Jalisco	02 de abril de 2025	23 de mayo de 2025	52 días naturales.	N/A	N/A	N/A	N/A	CONCRETOS VILLA HIDALGO S.A. DE C.V.	ALFONSO ALVARADO JAUREGUI ABA793118982	\$ 117,500.00	\$ 117.50	\$ 117,382.50	\$ 117,778.21	Ciento diecisiete mil trescientos ochenta y dos pesos con 00/100 M.N.	Ciento diecisiete mil setecientos sesenta y cinco pesos con 21/100 M.N.	155.50	M2	114	146	14	260	SESION ORDINARIA	N/A	N/A	N/A	1.1	TMP_JAL250102520070	FIBICO			
		No. 12	0.00				100%																								100%						100%			
		PUNTO: 7	FINANCIERO																																					
		FECHA: 26 de marzo de 2025	\$				\$ 117,382.50																								\$ 117,382.50						\$ 117,778.21			

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"